

Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей"

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 19.11.2012 № 1307 «(Постановление Администрации города Ханты-Мансийска «О муниципальной программе «Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы)».

Разработчиком и координатором муниципальной программы является Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска.

Целью муниципальной программы является (являются) создание условий для увеличения объемов жилищного строительства.

Задача муниципальной программы является (являются) обеспечение системами инженерной инфраструктуры территорий, предназначенных для жилищного строительства, стимулирование застройщиков на реализацию проектов жилищного строительства и осуществление единой политики в сфере строительства.

Достижение указанной цели и решение задач характеризуется следующими целевыми показателями:

Целевые показатели муниципальной программы «Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы

№ п/п	Наименование показателей результатов	Ед. изм.	Базовый показатель на начало реализации программы	Значение показателей за 2015 год		Значение показателей за 2016 год		Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
				план	факт	план	факт	
1.	Протяженность построенных сетей	км	6	35,1	44,6	10,8	10,8	30
2.	Объем ввода жилья	тыс. кв. м в год	110,9	115,5	140	112	111,3	112
3.	Доля объема ввода жилья в эксплуатацию по стандартам экономического класса в общем объеме введенного в эксплуатацию жилья	%	100	100	100	100	100	100

№ п/п	Наименование показателей результатов	Ед. изм.	Базовый показатель на начало реализации программы	Значение показателей за 2015 год		Значение показателей за 2016 год		Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
				план	факт	план	факт	
4.	Общая площадь жилых помещений, приходящая в среднем на одного жителя, всего	кв. м	21,7	20,1	21,1	21,8	23,3	22,2
4.1.	в том числе введенная в действие за один год	кв. м	1,2	1,2	1,5	1,2	1,2	1,2

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Объем бюджетных ассигнований за 2016 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы	2015 год (отчет)	2016 год		
			Уточненный план	Исполнение	% исполнения
1	2	3	4	5	6
	Всего по муниципальной программе, в том числе:				
1	Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска; Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»	97 392,8	123 408,7	122 551,5	99

На финансирование муниципальной программы в 2016 году предусмотрены средства бюджета города Ханты-Мансийска в объеме 123 408,7 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 122 551,5 тыс. рублей или 99 % от годового объема финансирования.

**Структура расходов муниципальной программы
«Проектирование и строительство инженерных сетей на территории
города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы**

(тыс.рублей)

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы	2015 год (отчет)	2016 год		
		Уточненный план	Исполнение	% исполнения
Всего по муниципальной программе, в т.ч.:	97 392,8	123 408,7	122 551,5	99
- бюджет автономного округа	85 470,4	96 999,8	96 679,9	100
- бюджет города	11 922,4	26 408,9	25 871,6	98
Основное мероприятие (Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства), всего, в т.ч.:	97 392,8	123 408,7	122 551,5	99
- бюджет автономного округа	85 470,4	96 999,8	96 679,9	100
- бюджет города	11 922,4	26 408,9	25 871,6	98

По основному мероприятию "Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства" (бюджет автономного округа):

план на 2016 год составил 96 999,8 тыс. рублей; кассовое исполнение составило 96 679,9 тыс. рублей или 99,7 % от плана на 2016 год, в том числе профинансированы :

- строительные работы по объекту «Газопровод к жилому микрорайону «Иртыш» и району «Береговая зона» план на 2016 год 53 964,6 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 53 644,7 тыс. руб. или 99,4 % от плана на 2016 год.

- строительные работы по объекту "Инженерные сети микрорайона "Восточный". Сети водоснабжения. 1 этап" план на 2016 год составил 43 035,2 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 43 035,2 тыс. руб. или 100 % от плана на 2016 год.

По основному мероприятию "Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства" (бюджет города):

план на 2016 год составляет 26 408,9 тыс. рублей; кассовое исполнение составило 25 871,6 тыс. рублей или 98,0 % от плана на 2016 год, в том числе профинансированы:

- строительные работы по объекту «Газопровод к жилому микрорайону «Иртыш» и району «Береговая зона» план на 2016 год 13 947,6 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 13 411,2 тыс. руб. или 96,2 %.

- строительные работы по объекту "Инженерные сети микрорайона "Восточный". Сети водоснабжения. 1 этап" план на 2016 год 10 760,7 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 10 759,8 тыс. руб. или 100 %.

- проектно-изыскательские работы по объекту "Строительство инженерных сетей по ул. Гагарина" план на 2016 год 265,2 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 265,2 тыс. руб. или 100 %.

- проектно-изыскательские работы по объекту «Вынос сетей газоснабжения из пятна застройки объекта «Жилой дом по ул. Красноармейская» план на 2016 год 442,8 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 442,8 тыс. руб. или 100 % от плана на 2016 год.

- инженерные сети микрорайона «Западный» план на 2016 год 992,6 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 992,6 тыс. руб. или 100 % от плана на 2016 год.